



29 de agosto de 2019

- Avance proyecto de iluminación Santa Rita -

Estimados propietarios,

Les informamos el estado actual del proyecto aprobado de iluminación para el barrio, el cual incluye la instalación de nuevas luminarias en fachada de acceso, dársena, estacionamiento y SUM.

Debajo les dejamos imágenes y videos referidos a la etapa 1 de la obra, la cual refiere a la iluminación de la fachada del acceso.

Etapas 1: Iluminación fachada acceso.

Vista lateral externa derecha:



Vista lateral interna izquierda:



Vista interna:



Vista Externa:



Aquí algunos videos aéreos:

https://youtu.be/6dAihZjl_70

<https://youtu.be/ksL0bxqHOzY>

<https://youtu.be/Jv2D2LhhWd8>

<https://youtu.be/GzBz7pN0bA0>

Aquí dejamos el GANTT programado con las tareas a ejecutar.

INICIO DE TAREAS

LUNES 26/08/2019

- Se empezara con la colocación y reubicación de los unidireccionales y bidireccionales en el edificio de ingreso (fachada).
- Colocación de 8 paneles de 24w cuadrado luz día en las circulaciones de ingreso y egreso.
- Colocación de 6 unidireccionales ubicados en los pilares de ingreso al barrio.
- Colación de 5 proyectores en el sector del SUM ip66

LUNES 2/09/2019

- Zanjeo del sector Ruta y Acceso en dársena e ingreso, para el tendido del cable subterráneo y las torres de alumbrado público.

LUNES 9/09/2019

- Zanjeo del sector de ingreso al barrio y dársena de estacionamiento, para el tendido del cable subterráneo y las torres de alumbrado público.

LUNES 16/09/2019

- Colocación de cabezales de alumbrado público, conexión de los mismo y puesta en marcha.
- Armado de tableros seccionales
- Medición de jabalinas.

*El avance de obra está sujeto a factores climáticos, los cuales conllevaran a retrasos de las fechas previstas.

Los saluda cordialmente,
Intendencia y Comisión de seguridad.
Barrio Santa Rita.